

## Abrechnung Verpflichtungskredit Leitungsbau Gsang

**Verpflichtungskredit Fr. 400'000.-- / GV-Beschluss vom 6. Juni 2012**

Gemeindeverordnung (GV) Art. 109/1/2

Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Nachdem der Kredit an der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2012 genehmigt wurde, begannen die Arbeiten für den Leitungsbau Gsang im Frühling 2013. Der Leitungsbau konnte ohne grössere Zwischenfälle durchgeführt und im Juli 2013 abgeschlossen werden.

Irrtümlich wurde das Gesuch um Subventionen aus dem Wasserfonds an die Wasserleitung nicht eingereicht. Gem. Abklärungen beim Amt für Wasser und Abfall muss das Gesuch immer vorgängig eingereicht werden und kann nicht nach Abschluss des Baus nachgereicht werden.

Das Gesuch um einen Beitrag aus dem Abwasserfonds wurde am 17. Oktober 2014 eingereicht. Es wurde ein Fondsbeitrag von Fr. 13'794.00 bewilligt und am 8. Dezember 2014 ausbezahlt.

Es liegen alle Rechnungen vor und der Verpflichtungskredit kann zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Kredit schliesst mit Gesamtausgaben von Brutto (inkl. Mwst.) Fr. 207'673.90 ab, abzüglich Subvention ergibt einen Bruttoaufwand von Fr. 193'879.90, das heisst, Fr. 206'120.10 unter dem beantragten Verpflichtungskredit.

Begründungen:

Der Kredit von Fr. 400'000.00 wurde aufgrund der Kostenschätzung beantragt. Die Kostenschätzung beruht auf einer Genauigkeit von +/- 25 %, was einen Betrag von Fr. 100'000.00 ausmacht.

In der Kostenschätzung wurde ein Betrag von Fr. 42'000.00 für die Projektbearbeitung und Fr. 41'000.00 Diverses/Reserven eingestellt. Die Kosten des Ingenieurs für die Projektbearbeitung belaufen sich auf rund Fr. 30'000.00.

Der Unternehmer hat mit sehr guten Konditionen offeriert und ausgeführt. Durch die guten Konditionen wurden die Reserven von Fr. 41'000.00 nicht benützt.

Details können dem beigelegten Ordner entnommen werden.

Die Kreditabrechnung wird zur Kenntnis genommen und zur Beschlussfassung an die Gemeindeversammlung weitergeleitet.

Verpflichtungskredit:	Kreditbetrag:	Ausgaben / Einnahmen	Restkredit
<b>Leitungsbau Gsang</b>	<b>Brutto Fr. 400'000.00</b>	<b>Fr. 207'673.90</b>	<b>Fr. 192'326.10</b>
<b>Fondsbeitrag Abwasser</b>		<b>Fr. -13'794.00</b>	
<b>Ablieferung Umsatzsteuer MwSt.</b>		<b>Fr. 1'021.80</b>	
<b>Rückerstattung Vorsteuer MwSt.</b>		<b>Fr. -14'930.15</b>	
<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Fr. 179'971.55</b>	<b>Fr. 220'028.45</b>

Eriswil, 28. September 2018

Finanzverwaltung Eriswil

Priska Jordi

## Aufstellung Kosten Leitungsbau Gsang

Beleg-Nr.			Wasser	Abwasser	Elektrizität	MwSt.	Aufspaltung MwSt.	Subventionen	Umsatzsteuer
<b>2012</b>									
120954	Ruch Martin, Ahornstr. 56	Entsch. Ertragsausfall und Neu-Ansaat	229.75			-			
<b>2013</b>									
121728	Gobet ETB AG	Feldaufnahmen, Anteil Wasser	958.65			71.00			
120711	Meer Sanitär GmbH	Akonto Werkleitungen	16'726.55			1'239.00			
120801	Meer Sanitär GmbH	Akonto Werkleitungen	6'869.20			508.85			
121042	Meer Sanitär GmbH	Schlussrechnung	11'124.60			824.05			
121913	Ge Bau Hans Gerber GmbH	Schlussrechnung	31'594.25			2'340.30			
1224	Umb. Ge Bau Hans Gerber GmbH	Umb. Anteil Wasser	15'712.85			1'163.90			
1224	Ge Bau Hans Gerber GmbH	Abgrenzung Schlussrechnung (zuwenig bez.)	2'012.05			149.05	6'296.15		
121691	Gobet ETB AG	Feldaufnahmen, Anteil Abwasser		958.65		71.00			
120725	Ge Bau Hans Gerber GmbH	1. Akontorechnung Werkleitungen Abw.		25'719.10		1'905.10			
121132	Ge Bau Hans Gerber GmbH	2. Akontorechnung Werkleitungen Abw.		17'146.10		1'270.10			
1224	Umb. Ge Bau Hans Gerber GmbH	Umb. Anteil Wasser		-3'629.80		-268.85	2'977.35		
121727	Gobet ETB AG	Feldaufnahmen, Anteil Elektrizität			958.65	71.00			
122108	Gobet ETB AG	Schlussrg. Projekt-, Bau- und Montageleitung			1'023.20	75.80			
120724	Ge Bau Hans Gerber GmbH	1. Akontorechnung Werkleitungen Elektrizität			34'292.15	2'540.15			
121155	Ge Bau Hans Gerber GmbH	2. Akontorechnung Werkleitungen Elektrizität			21'432.60	1'587.60			
1224	Umb. Ge Bau Hans Gerber GmbH	Umb. Anteil Wasser			-12'083.05	-895.05	3'379.50		
121581	Ryser Ingenieure AG	1. Akontorechnung	6'480.00	4'050.00	5'670.00	1'200.00	480/300/420		
21764	Hess Daniel, Oberdorf 2	Ertragsausfallentschädigung	470.80	294.25	411.95	-			
121799	Oppliger Hansjürg, Langeten	Ertragsausfallentschädigung	530.40	331.50	464.10	-			
121765	Meyer Simon	Ertragsausfallentschädigung	780.00	487.50	682.50	-			
121766	Reist Hans, 4954 Wyssachen	Ertragsausfallentschädigung	573.60	358.50	501.90	-			
122211	Grunder Ingenieure AG, Burgdorf	Marchstein Leimatt	302.40	189.00	264.60	56.00	22.40/14.00/19.60		
122844	Ryser Ingenieure AG	Schlussrechnung	5'514.15	3'446.35	4'824.90	1'021.15	408.45/255.30/357.40		
<b>2014</b>									
705	Amt für Wasser und Abfall, 3011 Bern	Subvention							
								-13'794.00	1'021.80
						<b>Total</b>			
<b>Bruttoausgaben</b>			<b>99'879.25</b>	<b>49'351.15</b>	<b>58'443.50</b>	<b>207'673.90</b>		<b>-13'794.00</b>	<b>1'021.80</b>
<b>./. MWST</b>			<b>-7'207.00</b>	<b>-3'546.65</b>	<b>-4'176.50</b>	<b>-14'930.15</b>		<b>1'021.80</b>	
<b>Nettoausgaben/Nettoeinnahmen</b>			<b>92'672.25</b>	<b>45'804.50</b>	<b>54'267.00</b>	<b>192'743.75</b>		<b>-12'772.20</b>	