

# Abrechnung Verpflichtungskredit Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

**Verpflichtungskredit Fr. 2'692'000.00 / Urnenabstimmung vom 29. November 2020**

Gemeindeverordnung (GV) Art. 109/1/2

Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Nachdem an der Urnenabstimmung vom 29. November 2020 der Verpflichtungskredit genehmigt wurde, konnte mit dem Schulhausumbau begonnen werden.

Es liegen alle Rechnungen vor und der Verpflichtungskredit kann zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Kredit schliesst mit Gesamtausgaben von Brutto Fr. 2'621'305.13 ab, das heisst, Fr. 70'694.87 unter dem genehmigten Verpflichtungskredit. Verschiedene Institutionen, unter anderem die Patenschaft für Berggemeinden haben Beiträge in der Höhe von gesamthaff Fr. 308'873.10 gesprochen und so den Schulhausumbau unterstützt. Dadurch resultiert eine Kreditunterschreitung von Netto Fr. 379'567.97. Somit hat die Gemeinde einen Nettoaufwand von Fr. 2'312'432.03.

Begründung:

Details können der detaillierten Kreditabrechnung entnommen werden

Die Kreditabrechnung wird durch den Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Verpflichtungskredit:		Kreditbetrag:	Ausgaben	Restkredit
<b>Sanierung Schulhaus inkl. Heizung</b>	<b>Brutto</b>	<b>Fr. 2'692'000.00</b>	<b>Fr. 2'621'305.13</b>	<b>Fr. 70'694.87</b>
<b>Subventionen</b>			<b>Fr. -308'873.10</b>	
<b>Sanierung Schulhaus inkl. Heizung</b>	<b>Netto</b>	<b>Fr. 2'692'000.00</b>	<b>Fr. 2'312'432.03</b>	<b>Fr. 379'567.97</b>

Eriswil, 3. Oktober 2024

Finanzverwaltung Eriswil

Jennifer Morgenthaler

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
<b>2018</b>				
128542	Gebäudeversicherung Bern (GVB), 3063 Ittigen	Grobanalyse Schulhaus	7'300.00	
507	Amt für Umweltkoordination und Energie	Förderbeitrag		3'000.00
<b>2019</b>				
633	Arbeitsgruppe	Sitzungsgeld und Spesen	720.00	
130199	IB Langenthal AG, Langenthal	Energieberatung GEAK Plus	861.60	
1064	Arbeitsgruppe	Sitzungsgeld und Spesen	1'111.20	
<b>2020</b>				
130916	IMP Bautest AG, Oberbuchsitzen	Asbest-Identifikation	1'583.20	
131071	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	1. Akontorechnung	8'500.00	
131111	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.11.2019 - 30.04.2020	431.00	
131373	Häusler Ingenieure AG, Langenthal	Konzept Heizungssanierung	7'000.50	
524	Die Post	Versand Umfrage	131.03	
131529	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.05. - 31.07.2020	146.30	
131564	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Honorar Phase 2.1	6'983.65	
131643	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.08.2020-31.08.2020	229.15	
131729	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.09.2020-30.09.2020	177.70	
131853	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.10.2020-10.10.2020	53.30	
131869	Druckerei Schürch AG, 4950 Huttwil	Abstimmungsbotschaft	1'332.50	
131958	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Honorar Phase 2.2	35'000.00	
985	Arbeitsgruppe	Sitzungsgeld und Spesen	3'127.40	
<b>2021</b>				
Eriswil, 3. Ok	Grunder Ingenieure AG, Burgdorf	Datenbezug 2021	161.55	
132474	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	1. Akonto Phase 2.3	7'000.00	
132507	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.11.2020-31.03.2021	1'230.70	
132613	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.04.2021-30.04.2021	615.60	
132693	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Erstellen des Energetischen Nachweises	1'928.00	
132848	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.05.2021-30.06.2021	671.50	
132919	Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Wangen a. Aare	Gebühr Gesamtbauentscheid	5'405.90	
132935	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	2. Akonto Phase 2.3	19'000.00	
132970	GVB Services AG, Ittigen	Bauversicherung	389.50	
132985	Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bern	Bauversicherung	2'723.40	
132989	HP Lanz AG, Huttwil	Lieferung und Montage Fenster	63'013.05	
133015	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.07.2021-31.07.2021	566.55	
133050	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Akonto Material und Arbeit	21'540.00	
133177	MefStyle GmbH	Akonto Aussenüren	23'500.00	
133178	Kneubühler Gerüst Bau AG	Akonto Gerüstarbeiten	15'078.00	
133179	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.08.-31.08.2021	105.65	
133189	Enz Holzbau GmbH	1. Akonto	25'000.00	
133306	Thommen AG	Schadstoffsanierung	7'997.85	
133307	GLB Genossenschaft	2. Akonto Flachdächer	3'720.00	
133308	Jost Bedachungen GmbH	Bedachungsarbeiten Mehrzweckhallendach	37'674.20	

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
133309	Zehnder Elektrotechnik AG	Akonto 1. Etappe	15'508.80	
133310	Clevergie AG	Akonto Photovoltaikanlage	29'315.15	
133311	A. Lanz AG	2. Akonto Innentüren	26'925.00	
133312	A. Lanz AG	1. Akonto Innentüren	21'540.00	
133313	A. Lanz AG	Abkantwinkel Küche	135.65	
133314	Enz Holzbau GmbH	2. Akonto	25'000.00	
133315	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	2. Akonto	21'540.00	
133316	Hirschi Schreinerei GmbH	1. Akonto Kücheneinrichtungen	75'390.00	
133317	Christoph Hagios	Boden Geräteraum/Lehrerzimmer	9'989.10	
133318	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder	Bodenbelag und Wandbelag	12'008.20	
133319	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.09.-30.09.2021	239.50	
133252	GLB Genossenschaft	1. Akonto Flachdächer	25'000.00	
133374	Max Kneubühler Gerüstbau AG	Gerüstarbeiten 09.08.2021-03.11.2021	4'308.00	
133375	Level 14 Komfortlüftungen	Dampfabzug Küche UG und Abluft Reduit	344.35	
133376	Helios Lufttechnik	Dampfabzug Küche UG	104.00	
133377	Rudolf Geiser AG	Schliessanlage KABA Star RL2562	3'408.15	
133378	Hertig Ingenieure AG	Honorar Heizungsingenieur	14'539.50	
133287	Fritz Schüpbach AG	Taraflex-Belag bei neuer Türe befestigen	495.85	
133406	Jost Bedachungen GmbH	Anbau Dach Turnhalle, Velounterstand	4'251.25	
133407	Clevergie AG	Schlussrechnung PV Aufdach	12'223.10	
133408	A. Lanz AG	3. Akonto Innentüren aus Metall	10'770.00	
133412	MetStyle GmbH	2. Akonto	11'800.00	
133413	Max Kneubühler Gerüstbau AG	Gerüstarbeiten 09.08.2021-15.11.2021	3'118.90	
133414	Hirschi Schreinerei GmbH	Kücheneinrichtungen, Buffet, Lehrerzimmer	35'430.55	
133415	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Malerarbeiten Schulküche	7'050.45	
133416	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Honorar Phase 2.3	23'000.00	
133417	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.10.2021-31.10.2021	98.00	
133497	Martin Schütz, Panoramaweg 6, 9555 Gondiswil	Einrichtung Lagerraum Schulhausküche	586.00	
133498	Gilgen Door Systems Ag, Schwarzenburg	Rolltor Gastroabschluss	5'584.25	
133509	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Fassade Verputz, Aussendämmungen	47'304.50	
133510	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder	Plätteln von Küchen-Rückwand Turnhalle	1'284.10	
133511	HP Lanz AG, Huttwil	Regiearbeiten Fensterbänke Geräteraum	562.55	
133520	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.11.-30.11.2021	159.60	
133521	Stöckli+Eggimann Storen GmbH, Huttwil	Verbundraffstoren Mehrzweckhalle EG	4'458.80	
133522	Enz Holzbau GmbH	Schlussrechnung Montagebau in Holz	16'097.65	
1080	Arbeitsgruppe	Sitzungsgeld und Spesen	2'775.75	
133642	Hirschi Schreinerei GmbH	Kücheneinrichtungen Nachtrag 1+2	4'185.00	
133643	A. Lanz AG	Metallbauarbeiten Innentüren UG, EG und OG, Kindergarten, Turnhalle	20'141.70	
133644	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Regiearbeiten Geräteraum, Ausgabebuffet, Lehrerzimmer, Theorieraum	4'819.60	
133645	GLB Genossenschaft	SR: plastische und elastische Dichtungsbeläge Flachdächer	13'329.05	
133745	MetStyle GmbH	Aussentüren und Tore aus Metall Abstellraum, WC, Foyer, Windfang	13'492.00	
133746	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	Sanitäre Anlagen, Kalt- und Warmwasserleitungen, Abwasserleitungen	15'578.25	
133747	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abr. Kopien 01.12.2021-31.12.2021	38.15	
133750	Witschi AG, Langenthal	Betonscheidarbeiten für Storenmontage	1'192.90	
133751	Schwarz Bau GmbH, Eriswil	Verbundsteine Fassade ausbauen, Aus- und Durchbrüche für Türen, Leitungen Schulküche	40'192.30	

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
133752	MetStyle GmbH	Massgitterrost inkl. Unterkonstruktion, Fassadenschutz bei Velounterstand	1'586.85	
133753	Zehnder Elektrotechnik AG	Anzeige Solar	3'961.90	
133754	Fritz Gygli Holzbau	Sockelleisten Turnhalle	71.50	
1210	Kirchgemeinde Eriswil, 4952 Eriswil	Kostenbeteiligung Fenster Sanierung Mehrzweckraum		10'000.00
1227/205	Pronovo AG, 5070 Frick	Förderbeitrag Photovoltaikanlage		12'587.10
133892	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.01.-28.02.2022	158.65	
133893	Heiniger&Co. Gebäudetechnik, Wyssachen	Spenglerarbeiten, Blitzschutz und Dachrinne Unterstand	8'624.40	
133894	Fritz Gygli Holzbau, Eriswil	Rosetten für Deckenlampen	137.00	
<b>2022</b>				
133562	Gebäudeversicherung Bern (GVB), 3063 Ittigen	Bauversicherung	856.90	
134074	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.03.-31.03.2022	347.85	
134075	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	1. Akonto Architekturleistungen Phase 2.4	15'000.00	
134076	Bürki Haustechnik AG, Langenthal	Lieferung Entwässerungswanne	4'119.55	
134077	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	1. Teilzahlung Heizungsinstallation	150'000.00	
134078	Zehnder Elektrotechnik AG, Eriswil	1. Etappe Lichtinstallationen und Multimedia-Zuleitung	12'874.60	
134199	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	Demontage Brennstofftank	7'792.00	
134202	Schwarz Bau GmbH, Eriswil	Akontozahlung 2. Etappe	26'500.00	
134207	Resitec AG, Schüpbach	Unterteil RS211 mit Klebeblech und Spezialdichtung	400.65	
134220	Gartenwerke GmbH, Eriswil	Eingangsbereich Mehrzweckraum Schulhaus	332.20	
134264	Krüger+Co. AG, Degersheim	Miete Heizzentrale 06.04.2022-09.05.2022	4'888.05	
134340	Landi Eriswil, Eriswil	Hanfeinstreu und Universalerde	51.70	
134341	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Malerarbeiten Turnhalle (Eingang, Lichtschächte, Öltankraum)	2'116.30	
134342	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder	Plattenarbeiten Keller Hauswartungsraum	6'461.95	
134343	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	Regiearbeiten Anschluss Notheizung, Armaturen	2'035.85	
134344	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	2. Teilzahlung Heizungsanlage	50'000.00	
554	Arbeitsgruppe	Sitzungsgelder und Spesen 1. Semester	1'989.30	
134502	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.04.-30.06.2022	591.50	
134503	Verenum AG, Zürich	Schlussrechnung Qualitätbegleitung mit Qmmini	1'615.50	
134504	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Architekturleistungen Phase 2.3 5. Akonto	15'000.00	
134505	Burkhardt hat gmbh, Huttwil	1. Akonto Sanitäranlagen	20'000.00	
134506	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	3. Teilzahlung Heizungsanlage	50'000.00	
134547	Hirschi Schreinerei GmbH, Rohrbach	Schreinerarbeiten gem. Werkvertrag 273.3	14'871.40	
134548	Diversey, Münchwilen	Seifenspender inkl. Seifenlotion	1'833.70	
134549	Aeschlimann Hotelbedarf AG, Bleienbach	Spülbecken in Abdeckung eingebaut inkl. Montage	5'260.60	
134550	Thommen AG, Aarwangen	Akontozahlung 2. etappe Schadstoffsanierung	12'267.70	
134551	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	4. Teilzahlung Heizungsanlage	30'000.00	
677	Arbeitsgruppe	Stundenlöhne Aushilfen Sommerreinigung	1'664.05	
134604	Burkhardt hat gmbh, Huttwil	2. Akonto Sanitäranlagen	40'000.00	
724	Arbeitsgruppe	Stundenlöhne August 2022	1'078.15	
134671	Bühlmann Fenner AG, Adligenswil	20 Stk Handtuchspender klein	753.90	
134672	Schenk Manfred GmbH, Wasen	Holzschneitzelbunker abdichten	6'080.85	

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
134673	Zehnder Elektrotechnik AG, Eriswil	1. Akonto für 2. und 3. Etappe	9'208.35	
134674	Burkhardt HT gmbh, Huttwil	Sanitäranlagen vom 06.04.2022-31.08.2022	39'249.90	
134748	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Architekturleistungen Phase 2.3 6. Akonto	19'000.00	
134749	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.07.-30.09.2022	193.75	
134750	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder	Silikonfugen Lavabos Schulzimmer/Granittreppe, Wandschild+Bodenplatten im Keller erneuern	1'090.95	
134751	Martin Schütz, Gondiswil	neues Putzregal	651.00	
134752	MetStyle GmbH	Stange Veloständer-Anfahrerschutz neu verschrauben	130.30	
134753	Heiniger & Co. Gebäudetechnik, Wyssachen	Blitzschutz installieren	1'800.40	
962	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, 8032 Zürich	Unterstützung für Sanierung Schulhaus und MZH		200'000.00
134885	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.10.-31.10.2022	165.30	
134886	Hertig Ingenieure AG, 4900 Langenthal	Sanitär- und Heizungsingenieurarbeiten	32'310.00	
134887	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Methacryl und Dispersionsfarbe	1'087.75	
134888	Hans Sommer GmbH, Wasen i. E.	Demonate alte Heizung, Installation neue Heizung	30'269.25	
134889	rentsch Lüftungsdämmungen gmbh, 4665 Oftringen	Promatverkleidung für Kabelkanal (Brandschutz)	13'847.55	
134890	rentsch Lüftungsdämmungen gmbh, 4665 Oftringen	Abschottungen und Streckendämmungen (Brandschutz)	2'664.00	
134984	Feldmann Malerei, Tanngaben, Eriswil	Metallzargen waschen, schleifen, grundieren und neu anstreichen	490.05	
134985	Zehnder Elektrotechnik AG, Eriswil	Elektroanlagen 2. Etappe	37'337.20	
134986	Schwarz Bau GmbH, Eriswil	Baumeisterarbeiten bei Heizungstausch, Tank- und Speicherraum, Umgebungsarbeiten, Kernbohrung	55'940.40	
1084	Arbeitsgruppe	Spesen und Sitzungsgelder 2. Semester	1'225.10	
135068	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.11.-30.11.2022	143.45	
135069	BAFRI AG, 6235 Winikon	Innentüren Heizungsraum, Technikraum	6'429.85	
135121	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	Reparatur Rinnstelle Fernleitung Schulhaus-Kindergarten	577.85	
135242	ITS Kanal Services AG, 5623 Boswil	Reinigung und Kanalaufnahmen Schmutzwassergrundleitung	1'928.70	
135378	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.12.-31.12.2022	167.20	
<b>2023</b>				
135063	Gebäudeversicherung Bern (GVB), 3063 Ittigen	Bauversicherung 2023	714.20	
135266	HP Lanz AG, 4950 Huttwil	Glaserarbeiten Keller- und Heizungsfenster	831.70	
135408	MEGEM Emmissionsmessungen GmbH, 3661 Uetendorf	Emmissionsmessung vom 09.02.2023	958.50	
135465	S+Z Bauwerk GmbH, 3531 Oberthal	Pauschalrechnung Schleifmaschine Heizung	247.70	
135466	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	7. Akonto Phase 2.3 (3. Etappe)	15'000.00	
135467	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrücke 01.01.-28.02.2023	238.65	
135490	Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion	Beurteilung einer messpflichtigen Anlage	80.00	
135562	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	Teilzahlung Nr. 1 Thermische Solaranlage	20'000.00	
135579	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	Wandschränke, Gestelle	659.10	
135580	Feldmann Malerei, 4952 Eriswil	Akontorechnung Malerarbeiten	10'770.00	
135581	Bossartsa, 6314 Unterägeri	Türschilder	1'304.25	
135582	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	2. Teilzahlung thermische Solaranlage	10'000.00	
304	Arbeitsgruppe	Stundenlöhne April und Winterdienst 2023	976.80	
135631	Hirschi Schreinerei GmbH, 4938 Rohrbach	Sockelleistenmontage, div. Arbeiten Estrich Kindergarten	1'093.70	
135632	Jost Bedachungen GmbH, 4952 Eriswil	Gerüst, Dachlatten für Kollektoren, Schneefang, Ziegel abdecken inkl. Entsorgung	6'120.05	
135633	Thommen AG Aarwangen, 4912 Aarwangen	Nachtrag Schadstoffsanierung	9'033.35	
135634	Thommen AG Aarwangen, 4912 Aarwangen	Schadstoffsanierung 3. Etappe	16'692.30	
135720	Heiniger & Co. Gebäudetechnik, 4954 Wyssachen	Blitzschutzanschluss thermische Solaranlage	409.35	
135721	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	1. Teilzahlung Heizungsinstallationen Nassräume	10'000.00	

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
135722	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	3. Akonto Sanitäranlagen	50'000.00	
135723	Realini Malerei+Gipserei AG, 4900 Langenthal	1. Akonto Verputzarbeiten	10'770.00	
135724	Hertig Ingenieure AG, 4900 Langenthal	Honorarrechnung Heizungs- und Sanitäringenieur	17'878.20	
135774	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	UG Abgang zu Schnitzelsilo: Montage Tropfwasserschale	653.05	
450	Energie Zukunft Schweiz, 4051 Basel	Förderbeitrag Klimaprämie		33'286.00
135838	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrucke 01.03.-31.05.2023	132.15	
135839	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	8. Akonto Architekturleistungen	15'000.00	
135840	Saka AG, 5745 Safenwil	div. Front- Zwischen und Trennwände, Anpassungen an Brüstungen	4'000.00	
135982	Regierungsstatthalteramt Oberaargau, 3380 Wangen a. A.	Gebühr Gesamtbauteilscheid, Publikation Amtsanzeiger, AK-KDP Fachbericht	846.45	
135987	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	4. Akonto Sanitäranlagen	25'000.00	
135988	Feldmann Malerei, 4952 Eriswil	Anstriche Zimmer UG, Gang+Treppenhaus UG, WC Knaben, Dachstock	19'170.05	
135989	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder, 4950 Huttwil	Plattenarbeiten WC-Anlagen UG, EG und OG	17'032.50	
551	Arbeitsgruppe	Sitzungsgelder und Spesen 1. Semester 2023	810.95	
582	Arbeitsgruppe	Stundenlöhne Juli 2023	203.20	
136010	Recytrans AG, 6153 Ufhusen	Altholzentsorgung (Ausbau WC-Anlagen - Kabinenwände und -türen)	96.00	
136096	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder, 4950 Huttwil	Plattenarbeiten Küche UG und Siliconfugen in Schulzimmern	8'157.10	
136097	Hunziker AG Thalwil, 8800 Thalwil	neue Wandtafeln	14'716.35	
136098	Martin Schütz, 4955 Gondiswil	Einbauschränke im alten Materialraum austauschen, Fenster umrüsten	429.60	
136099	Jost Bedachungen GmbH, 4952 Eriswil	Gerüstarbeiten für Malerarbeiten im Treppenhaus	1'832.00	
136100	Ernst Fiechter AG, 4900 Langenthal	Schlüsselsafe Key Box Master Lock	78.05	
136101	Feldmann Malerei, 4952 Eriswil	Akontorechnung Malerarbeiten	21'540.00	
136102	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	Schreinerarbeiten Sitzbänke	7'198.90	
136103	Hirschi Schreinerei GmbH, 4938 Rohrbach	Schreinerarbeiten Korpusse, Fussleisten, Wandtafel, Leinwand+Möbel ummontieren	9'788.30	
136105	BAFRI AG, 6235 Winikon	Akontorechnung Innentüren aus Holz	7'500.00	
136106	Realini Malerei+Gipserei AG, 4900 Langenthal	2. Akonto innere Verputzarbeiten	12'924.00	
136107	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	5. Akonto Sanitäranlagen	30'000.00	
136108	Schwarz Bau GmbH, 4952 Eriswil	Abbrucharbeiten WC UG/Lehrer/EG und OG	15'501.60	
136109	Thommen AG Aarwangen, 4912 Aarwangen	Schlussrechnung 4. etappe Schadstoffsanierung	15'862.05	
136156	Rudolf Geiser AG, 4901 Langenthal	Lüftungsprofile Aluminium	30.70	
136185	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrg. Kopien, Ausdrucke 01.06.-31.08.2023	219.05	
136186	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	9. Akonto Architekturleistungen	15'000.00	
136187	Parkettböden Christoph Hagios, 4952 Eriswil	Boden ergänzen in Schulzimmer	2'439.15	
136188	ABC Parkett- und Teppichmarkt AG, 4932 Lotzwil	Steckwände Schulzimmer	10'195.40	
136189	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	Schreinerarbeiten Sitzbänke	6'829.55	
136190	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	Thermische Solaranlage Arbeiten Februar bis Mai 2023	4'706.00	
703	Arbeitsgruppe	Stundenlöhne August 2023 und Sommerreinigung	1'353.05	
136319	Zehnder Elektrotechnik AG, 4952 Eriswil	1. Akonto für 3. Etappe	21'324.60	
136320	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	6. Akonto Sanitäranlagen	40'000.00	
136321	BAFRI AG, 6235 Winikon	Schlussrechnung Innentüren aus Holz	15'925.65	
136322	Saka AG, 5745 Safenwil	2. Akonto Türen, Front-, Trenn- und Abschlusswände	7'000.00	
136323	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder, 4950 Huttwil	Plattenarbeiten WC-Anlagen Umkleide Lehrer und Putzraum	25'629.30	
136421	A. Lanz AG, 4950 Huttwil	1. Akonto Innentüren aus Metall	10'770.00	
136422	Realini Malerei+Gipserei AG, 4900 Langenthal	Schlussrechnung Verputzarbeiten 20.04.-18.10.2023	37'249.70	
136423	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	7. Akontorechnung Sanitäranlagen	40'000.00	
136462	rentsch Lüftungsdämmungen gmbh, 4665 Oftringen	Promatverkleidung Elektrokabelkanal/Plattenabschottungen/neue Umhüllungen Rohre UG und EG	6'413.25	

## Aufstellung Kosten Sanierung Schulhaus inkl. Heizung

Beleg-Nr.			Ausgaben	Einnahmen
136526	Resitec AG, 3535 Schüpbach	Gitterrost mit arrondierten Kanten, Glocke gross	256.35	
136527	Hans Huber Nachfolger Dominic Minder, 4950 Huttwil	Plattenarbeiten WC-Anlagen Mädchen	11'609.35	
136528	Jost Bedachungen GmbH, 4952 Eriswil	Gerüstarbeiten für Malerarbeiten Turnhalle	610.65	
136529	Hans Sommer GmbH, 3457 Wasen i.E.	Schulräume/Nassräume Heizungsinstallationen 01.05.-19.10.2023	13'558.60	
136530	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	div. Arbeiten Türen, Montagearbeiten Geländer, Heizungsabdeckung und Sockelergänzungen	11'278.25	
136531	Feldmann Malerei, 4952 Eriswil	Akontorechnung Malerarbeiten	32'310.00	
136544	Schwarz Bau GmbH, 4952 Eriswil	Baumeisterarbeiten Sommer 2023, WC-Anlagen	30'801.35	
136545	Schwarz Bau GmbH, 4952 Eriswil	Baumeisterarbeiten Herbst 2023, WC-Anlagen	14'005.85	
136546	Burkhardt ht GmbH, 4950 Huttwil	Schlussrechnung Sanitäre Anlagen	68'914.30	
136547	Saka AG, 5745 Safenwil	Schlussrechnung Türen und Kabinentrennwände	8'134.75	
136548	Hertig Ingenieure AG, 4900 Langenthal	Ingenieurarbeiten Heizungs- und Sanitäranlagen	23'694.00	
136549	Hertig Ingenieure AG, 4900 Langenthal	Nebenkostenabrechnung Ingenieursarbeiten Heizungs- und Sanitäranlagen	2'182.45	
136550	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Schlussrechnung Phase 2.3 Architekturleistungen	4'000.00	
136669	Feldmann Malerei, 4952 Eriswil	Malerarbeiten Zimmer EG und OG, Gänge und Treppenhäuser, WC-Anlagen, Liftvorraum, Turnhalle	20'147.00	
136670	A. Lanz AG, 4950 Huttwil	Brandschutztüren	1'365.65	
136671	BAFRI AG, 6235 Winikon	Panikschlösser zu Innentüren	361.85	
136672	Rudolf Geiser AG, 4901 Langenthal	Ersatzzylinder inkl. Material	5'583.15	
136673	A. Lanz AG, 4950 Huttwil	Geländererhöhung OG, Handläufe Aussentreppe	4'774.35	
1066	Arbeitsgruppe	Sitzungsgelder und Spesen 2. Semester 2023	1'200.90	
136919	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrechnung Kopien und Ausdrucke 01.09.-31.12.2023	801.20	
136920	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	Sanierung Eingangstüren	17'701.10	
1188	Schweizer Patenschaft Berggemeinden	Beitrag Sanierung Schulhaus		50'000.00
<b>2024</b>				
137121	Grunder Ingenieure AG, 3400 Burgdorf	Gebäudenachführung Parzelle Nr. 259	689.10	
137162	Hertig Ingenieure AG, 4900 Langenthal	Nebenkostenrechnung Revisionspläne	195.15	
137486	Zehnder Elektrotechnik AG, 4952 Eriswil	Schlussrechnung 3. Etappe	31'972.45	
5138	Aeschlimann Yelin Stephan, 4952 Eriswil	Auslagen Aufrichtefest Schulhaussanierung	46.85	
137573	Metzgerei Tschanz AG, 4936 Kleindietwil	Grill-Plausch Aufrichtefest	1'665.70	
137608	Landi Eriswil, 4952 Eriswil	Getränke und Apéro Aufrichtefest	239.05	
137609	form-art Wechsler Niklaus, 4952 Eriswil	Rahmen Aussentüren neu behandeln	855.35	
137651	Müller + Partner dipl. Architekten HTL/STV AG, Langenthal	Abrechnung Kopien und Ausdrucke 01.01. bis Projektabschluss	62.25	
137793	Blütencharme, 4952 Eriswil	Sträusse Schulhauseinweihung	120.00	
664	Arbeitsgruppe	Sitzungsgelder 1. Semester 2024	167.10	
137876	c + ingenieureag, 3415 Hasle-Rüegsau	Baukontrolle	107.00	
<b>Bruttoausgaben /-einnahmen</b>			<b>2'621'305.13</b>	<b>308'873.10</b>